

Üzembe helyezési munkák	Mérési értékek vagy nyugtázás
1.) Gyártási szám az adattáblán	_____
2.) Az elektromos huzalozás / csatlakoztatás / biztosítás a szerelési útmutató műszaki adatainak és a VDE-előírásoknak megfelelő ellenőrzése megtörtént?	<input type="checkbox"/>
2.) A berendezés átöblítése megtörtént?	<input type="checkbox"/>
3.) A berendezés feltöltése és a vízelőkészítés megtörtént? - pH-érték beállítva - teljes vízkeménységi fok beállítva	<input type="checkbox"/>  _____ pH-érték _____ nk°
4.) A készülék és a berendezés légtelenítése megtörtént?	<input type="checkbox"/>
5.) Fennáll a 2,0–2,5 bar közötti berendezésnyomás?	<input type="checkbox"/>
6.) Hidraulikus rendszer tömítettségének ellenőrzése megtörtént?	<input type="checkbox"/>
7.) A szifon fel van töltve?	<input type="checkbox"/>
8.) A gázfajtának megfelelő gázfojtószelep van alkalmazva?	Földgáz <input type="checkbox"/> Folyékony gáz <input type="checkbox"/> Wobbe-szám _____ kWh/m <sup>3</sup> Üzemi fűtőérték _____ kWh/m <sup>3</sup>
9.) A gázcsatlakozások nyomáspróbája el lett végezve?	<input type="checkbox"/>
10.) A gáztömörség-vizsgálat végre lett hajtva?	<input type="checkbox"/>
11.) Kapcsolja be a fűtőkészüléket, állítsa a szabályozót Ki / Készenlét állapotba.	<input type="checkbox"/>
12.) A szabályozás alapbeállítása megtörtént?	<input type="checkbox"/>